

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年02月24日

計画の名称	たつの市下水道整備事業(2)					重点配分対象の該当
計画の期間	平成27年度	～	平成31年度	(5年間)		
交付対象	たつの市					
計画の目標	社会経済情勢に応じた効率的な下水道事業を実施し、安全・安心・快適な暮らしを実現するとともに良好な都市環境を整備する。					
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	500	A	500	B	0
		0	C	0	D	0
		0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)			0%

番号	計画の成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値			
		当初現況値	中間目標値	最終目標値	
		(H27当初)	(H29末)	(H31末)	
1	効率的な下水道整備計画策定率を、0%(H27)から100%(H31)に増加させる。 下水道事業計画区域内において、道路整備や開発行為等に伴う社会経済情勢の変化や人口推移等を考慮した効率的な下水道整備計画を策定した面積の割合。 効率的な下水道整備計画策定実施率(%)=効率的な計画の見直しを行った下水道整備計画の面積(ha)/計画の見直しが必要な下水道整備計画の面積(ha)(3,543.6ha)	0%	100%	100%	100%
2	前処理場施設の場内整備工事(新設)をH31年度までに完成(100%)させる。 前処理場施設場内整備工事達成率 整備済み箇所数(箇所)/整備予定箇所数(箇所)(2箇所)	0%	33%	100%	100%
3	菅田前処理場内で処理すべき脱臭風量を0%から20%に増加させる。 菅田前処理場内の脱臭設備整備率 工事完了済みの脱臭風量(m <sup>3</sup> /分)/処理すべき全体の脱臭風量(m <sup>3</sup> /分)	0%	0%	20%	20%
4	竜野駅周辺整備区域内の汚水管渠整備率を11%から30%に増加させる。 竜野駅周辺整備区域内汚水管渠整備率(%) 整備済延長(m)/整備予定延長(m)(1,696m)	11%	11%	30%	30%

備考等	個別施設計画を含む	国土強靱化を含む	定住自立圏を含む	連携中枢都市圏を含む	流域水循環計画を含む	地域再生計画を含む
-----	-----------	----------	----------	------------	------------	-----------

A 基幹事業

基幹事業 (大)	事業番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	たつの市	直接	たつの市	管渠 (汚水)	新設	菅田前処理場脱臭設備整備	脱臭設備	たつの市		■	■	■	370	—		
	A07-002	下水道	一般	たつの市	直接	たつの市	管渠 (汚水)	新設	前処理場施設整備事業	場内整備	たつの市		■	■	■	66	—		
	A07-003	下水道	一般	たつの市	直接	たつの市	管渠 (汚水)	—	効率的な事業実施のための施設計画の策定	効率的な下水道整備計画の見直し	たつの市	■	■	■	30	—			
	A07-004	下水道	一般	たつの市	直接	たつの市	管渠 (汚水)	新設	効率的な汚水処理施設の検討	沢田前処理場	たつの市	■			14	—			
	A07-005	下水道	一般	たつの市	直接	たつの市	管渠 (汚水)	新設	竜野駅周辺公共下水道整備	汚水管渠整備	たつの市			■	■	20	—		
											小計					500			
											合計					500			

一体的に実施することにより期待される効果

備考

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期 事後評価の実施体制 下水道課・前処理場対策課	事後評価の実施時期 令和2年度 公表の方法 たつの市H.P
○事業効果の発現状況 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	都市計画道路や土地区画整理事業と併せて下水道を整備することで良好な都市空間を生み出すことができた。 下水道を整備することにより、安心・安全・快適な暮らしを実現し、良好な環境を提供することができた。
○特記事項（今後の方針等） 最終実績値100%を目指し、整備を進める。	

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	目標値と実績値に差が出た要因
1	目標値／実績値	効率的な下水道整備計画を策定した面積の割合
	最終目標値	
2	最終実績値	前処理場施設場内整備工事達成率
	最終目標値	
3	最終実績値	菅田前処理場内の脱臭設備整備率
	最終目標値	
4	最終実績値	竜野駅周辺整備区域内污水管渠整備率 竜野駅周辺整備の工事進捗に合わせ、下水道整備を行う必要があったことにより遅れが生じたため。
	最終目標値	
	最終実績値	
	最終目標値	