

都市再生整備計画事業 事後評価シート(原案)

竜野駅周辺地区

令和2年12月

兵庫県たつの市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	兵庫県		市町村名	たつの市		地区名	竜野駅周辺地区			面積	28ha			
交付期間	平成28年度～令和2年度		事後評価実施時期	令和2年度		交付対象事業費	1,034.5	国費率	0.427					
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業		事業名											
			基幹事業	道路((仮)山津屋原線)、公園((仮)駅南黍田公園、地域生活基盤施設(自由通路))										
	当初計画から削除した事業		事業名			削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響					
			基幹事業	地域生活基盤施設(案内板設置、自由通路、駅南広場シェルター)、高次都市施設(地域交流センター)			関連事業である竜野駅橋上化事業において、JR西日本との協議に不測の期間を要したため。			影響なし				
	新たに追加した事業		提案事業			地域創造支援事業(歩道照明灯の設置)			関連事業である(都)駅前南線において、未整備区間があり、歩道照明灯の整備が行えないため。			影響なし		
			基幹事業	地域生活基盤施設(駅北駐輪場)、高質空間形成施設(駅前北広場シェルター)			交通結節点機能強化、自由通路利用の安全性、快適性を確保し、駅南北の利便性の均衡を図るため追加。			影響なし				
交付期間の変更		当初	平成28年度～令和2年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響									
		変更												
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値		目標値		数値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期	
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値							
	指標1	竜野駅及び周辺環境に対する満足度	%	28	H25	45	R2		52	○	あり	あり	駅北広場等の整備や自由通路の整備が一体的に行われることで、交通結節機能の強化や、今後の竜野駅及び駅周辺のまちづくりに対する期待が高まった。	
	指標2	地区内の道路・公園に対する満足度	%	49	H25	31	R2		32	△	あり	あり	駅南黍田公園の整備により、子供たちの遊び場や災害時の避難場所としての公園が整備されたと共に、駅周辺の基盤整備等が一体的に行われることで、地域住民の居住環境に対する不満が改善された。	令和4年3月
指標3	竜野駅ふれあいフェスティバルの来場者数	人/年	2,400	H26	2,800	R2		1,500	×	あり	あり	駅前広場やアクセス道路等の整備による交通結節機能等の強化に合わせ、駅南黍田公園の整備により、フェスティバル参加者数の増加を期待したが、地域の拠点となる地域交流センターの整備期間の延長や、竜野駅周辺整備に伴う会場の変更(神部神社⇒揖保川公民館)及び開催規模の縮小により、事業の効果が確認できなかった。	令和3年10月	
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値		目標値		数値		目標達成度※1	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期	
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値							
	その他の数値指標1													
	その他の数値指標2													
その他の数値指標3														
4)定性的な効果発現状況	基幹事業にて整備した都市公園の維持管理を行う地元住民グループの形成、駅周辺での地元主催による地域活性化のためのイベント開催など、活発で良好な市街地環境づくりの機運が高まった。													
5)実施過程の評価	実施内容					実施状況					今後の対応方針等			
	モニタリング					都市再生整備計画に記載し、実施できた								
						都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した								
						都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった								
住民参加プロセス		・駅周辺地区の居住者及び駅利用者を対象に、駅周辺の現状及びまちづくりについてアンケート調査を実施。 ・地元グループによる駅周辺のジオラマ作成、及び作品の展示			都市再生整備計画に記載し、実施できた			●		・本事業で整備した駅南黍田公園などの施設を活かしたまちづくりを地元とともに引き続き進める。 ・関係各機関や地域住民等との連携によるソフト施策(地域イベント)などの継続的に行っていく。				
持続的なまちづくり体制の構築		・地区内の地元グループによる都市公園の維持管理			都市再生整備計画に記載し、実施できた			●		・今後も継続して実施していけるよう、市は後方支援を行う。				
					都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した									
					都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった									

